

April 2018

Information vedr. igangværende og forestående arbejder på Postgrunden

Nedrivning:

Nedrivningen forløber som planlagt og vil snart påbegyndes for bygningerne mod Polititorvet og mod Rigsarkivet.

For at minimere støvgenerne mest muligt, vandes konstruktionerne både før, under og efter nedrivningen, ligesom der er iværksat ekstra sugning af byggepladsens adgangsveje.

Nedrivning af betonkonstruktionerne nær baneterrænet opstartes 1/6 2018 og skal planmæssigt være afsluttet senest 10 uger senere.

Det bestræbes, at udføre alle særligt støjende aktiviteter i tidsrummet 7-19, men skulle der indtræffe forsinkelser i nedrivningstakten, må arbejdstiden udvides, så togtrafikken kan genoptages planmæssigt.

Etablering af byggegrube:

Langs Carsten Niebuhrs Gade pågår der etablering af indfatningsvæg med to boremaskiner og der forventes anstillet en ekstra boremaskine til opstart i den nordlige ende af Bernstorffsgade medio april.

Grundvandsboringer og tilhørende rørføring:

Langt de fleste grundvandsboringer udenfor byggegruben er nu etableret og de resterende vil forventet blive etableret i maj/juni.

Det næste planlagte arbejde bliver derefter etablering af rørledninger imellem boringerne, hvoraf nogle vil være synlige over terræn og andre vil blive nedgravet af hensyn til de trafikale forhold.

Vejarbejde:

Anlægsarbejderne med henblik på at tilpasse eksisterende vejanlæg til den midlertidige trafikafvikling under byggeprocessen er nu næsten afsluttet.

De næste opgaver i vejarealet bliver forventet:

- Nedgravning af rørføring for grundvandssænkning på strækningen mellem Polititorvet og Tietgensgade i nordgående retning.
- Etablering af underføring på tværs af Bernstorffsgade fra vandbehandlingsanlæg på Polititorvet og til byggegrube.
- Etablering af underføring på tværs af Bernstorffsgade fra byggegrube til hovedkloak ved Bernstorffsgade 27